

# Reunião da Câmara Temática de Bicicleta

Dezembro/2020



## Informes gerais

Concorrências públicas para contratação da construção de ciclovias

+

Pregão SMSUB para construção e requalificação de ciclofaixas

## **Programa de Metas - Meta 12.1**

**Implantar 173,35 km de ciclovias / ciclofaixas**

## Meta 12.1 – Implantar 173,35 km de ciclovias / ciclofaixas

	Previsão	A iniciar	Obras	Sinalização	Entregue
Contratos SMT	60.786	0	29.412	3.409	27.965
Polos G. Tráfego	5.227	0	0	1.590	3.637
PPP da Habitação	37.463	20.356	14.808	2.299	0
Programa de recape	86.643	3.535	5.416	52.958	24.734
<b>TOTAL</b>	<b>190.119</b>	<b>23.891</b>	<b>49.636</b>	<b>60.256</b>	<b>56.336</b>

32,5%

95,9%



## Contratos SMT

Previsão	A iniciar	Obras	Sinalização	Entregue
60.786	0	29.412	3.409	27.965

NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	EXTENSÃO (m)
Waldemar Tietz	1.122
Anhaia	710
Geraldo Ataliba - Leopoldo Couto	691
Helvétia	485
Palestra Itália	656
São João II	737
Semaneiros	823
Antônio Baturia	377
Diógenes Ribeiro de Lima - Pe Pereira de Andrade	2.242
Diógenes Ribeiro de Lima 2	2.858
Nazaré Paulista	340
Alvilândia	605
Japião	554
Dr Francisco de Paula Vicente Azevedo	1.661
Cineasta Alberto Cavalcanti	1.000
Conexão Consolação - Rebouças	361
Cassandoca	3.454
João Simão - Canápolis	1.943
Conceição	750
Dr Miranda de Azevedo	1.412
São Gualter	887
Belini - Pça Beethoven	270
Coca	2.058
Maria Luiza Americano	3.416
<b>TOTAL</b>	<b>29.412</b>

**EM OBRAS**

NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	EXTENSÃO (m)
Roberto Marinho 1 - Dr Chucri Zaidan até Sto Amaro	1.539
Conselheiro Furtado	1.870
<b>TOTAL</b>	<b>3.409</b>

**EM SINALIZAÇÃO**

NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	EXTENSÃO (m)
Freire Cisneiro	1.069
Ricardo Jafet	2.996
José Bernardo Pinto	726
Guadalupe	316
Presidente Altino	326
Eng Caetano Álvares	585
Iapó	1.625
Samaritá	508
Artur de Azevedo 2	263
Nadir Dias Figueiredo	1.753
Vila Jaguara	2.138
Condessa de São Joaquim	438
Padre Estanislau de Campos	1.003
Rebouças	3.339
São Miguel	4.854
Dr Assis Ribeiro	6.026
<b>TOTAL</b>	<b>27.965</b>

**ENTREGUE**

# Polos Geradores de Tráfego

NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	EXTENSÃO (m)	EM OBRAS	EM SINALIZAÇÃO	ENTREGUE
Henrique Schaumann	1.540	-	-	X
Domingos de Moraes	2.097	-	-	X
Reserva Raposo Tavares	1.590	-	X	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.227</b>			

## PPP da Habitação

Previsão	A iniciar	Obras	Sinalização	Entregue
37.463	20.356	14.808	2.299	0

20,263 quilômetros referentes aos aditivos aos Acordos de Cooperação  
93 metros referentes à José da Natividade Saldanha

<b>NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA</b>	<b>EXTENSÃO (m)</b>
Profª Virgília - Alcindo Bueno	1.081
Manuel Gaya - Sena	1.355
Dumont Vilarés - Maria Laet	1.900
Antônio Maria de Laet	892
Paulo de Farias	1.599
dos Rodrigues	702
Capitão Pacheco Chaves	1.644
Bosque da Saúde / Brás Gonçalves/ Francisco Dias	1.324
Dr Luis Augusto P de Queiroz / Dom Macario	1.644
Osvaldo Aranha/ Vergueiro/ Inhaiba	1.553
Cisplatina/ Padre Marchetti/ Dr Mario Vicente	1.874
Nossa Sra da Saúde Trecho I	674
Nossa Sra da Saúde Trecho II	627
Cursino	235
Abraão de Moraes	3.159
<b>TOTAL</b>	<b>20.263</b>

## ADITIVOS AOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO



<b>NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA</b>	<b>EXTENSÃO (m)</b>	<b>OBRAS</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>
Inajar de Souza	2.760	x	-
Presidente Tancredo Neves	2.299	-	x
Viaduto Grande São Paulo	1.314	x	-
Carioca - Visconde de Camamu	1.201	x	-
Dom Lucas Obes	1.068	x	-
Almirante Delamare	2.491	x	-
Juntas Provisórias	2.054	x	-
José da Natividade Saldanha	93	-	-
João Paulo I / Miguel Conejo	3.920	x	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.200</b>		

**EM EXECUÇÃO**

## Programa de recape

Previsão	A iniciar	Obras	Sinalização	Entregue
86.643	3.535	5.416	52.958	24.734

<b>NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA</b>	<b>EXTENSÃO (m)</b>
Aclimação	916
Águia de Haia	4.500
<b>TOTAL</b>	<b>5.416</b>

**EM OBRAS**

NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	EXTENSÃO (m)
Morumbi	2.142
Melo Peixoto	2.895
Teresa Cristina 1 e 2	1.084
Ararituaba	1.423
Padre Machado	993
Dr. José Artur Nova	2.066
Sen. Teotonio Vilela	565
Marari	940
Guido Caloi	720
Engenheiro Feijo Bittencourt 2	748
Agostinho Rubin	698
Mal. Hastimphilo de Moura	684
Luis Carlos Gentile de Laet	620
Topázio 1 e 2	631
Horto	434
Mofarrej 2	455
Aiama	343
Paula Ney	375
Mal. Estênio Albuquerque Lima	160
Prof. Rubens Gomes Souza	165
Nábia Abdala Chohfi	204
Nazaré	119
Dr. João Inácio Teixeira	135

**EM SINALIZAÇÃO**

NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	EXTENSÃO (m)
Limoeiro de Anadia - Baltazar Lisboa	44:
Estado	2.667:
Marquês de São Vicente	1.344:
Ribeiro Lacerda	1.113:
Nossa Senhora do Sabará	2.851:
Cecília Lottenberg	3.063:
Terminal Varginha - Senador Teotônio Vilela	346:
Parque Severo Gomes	677:
Feijó Bittencourt	748:
Caititu	1.505:
Gustavo Adolfo	2.965:
Miruna	1.940:
Passo da Pátria	1.777:
Dr Mário Vicente	1.650:
Melchert	1.397:
Sócrates	740:
Dr Maurício de Lacerda	1.041:
Estado 2	528:
General Pedro Leon Schneider	314:
Verbo Divino	1.984:
Inhambu	1.720:
Guilherme Belfort Sabino	1.528:
Anália Franco	458:
Bráz Cubas	436:
Buritama - Salvador - Morungaba - Irlanda - Áustria - Itália	1.056:
Dinamarca	199:
Ibitirama	268:
<b>TOTAL</b>	<b>52.958</b>

**EM SINALIZAÇÃO**

NOME DA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA	EXTENSÃO (m)
Jacu Pêssego	7.405
Ataliba Leonel	1.158
Neto de Araújo	409
Mofarrej	1.240
Granja Julieta	592
Costa Carvalho	1.071
Aricanduva	11.031
Porto Seguro	523
Sargento Assad Feres	445
Miguel Motoki Ogushi	860
<b>TOTAL</b>	<b>24.734</b>

→ Falta fazer alguns rebaixamentos de guia

## ENTREGUE

## Algumas fotos das implantações de novembro



A photograph of a concrete sidewalk with shadows from trees, a grassy area, and a street with cars in the background. The sidewalk is made of light-colored concrete slabs. To the left of the sidewalk is a grassy area with a circular manhole cover. To the right is a grassy area and a street with several cars parked or driving. The scene is outdoors during the day, with sunlight creating shadows on the sidewalk.

**Tancredo Neves**



**Tancredo Neves**



# Inajar de Souza





# Inajar de Souza





# Almirante Delamare / Comandante Taylor



# Eng Feijó Bittencourt





# Eng Feijó Bittencourt





# Eng Feijó Bittencourt





**Guido Caloi**





# Guido Caloi





# Mal Estênio Albuquerque Lima





# Mal Estênio Albuquerque Lima





# Melo Peixoto







**Melo Peixoto**





**Melo Peixoto**





**Melo Peixoto**





**Melo Peixoto**



## Mofarrej trecho 2





# Morumbi





# Morumbi





# Pe Machado







# Porto Seguro





# Porto Seguro





# Porto Seguro





**Dr José Artur Nova**





**Dr José Artur Nova**





Miguel Motoki Ogushi



# Miguel Motoki Ogushi





Miguel Motoki Ogushi





# Miguel Motoki Ogushi





**Teresa Cristina**





# Teresa Cristina





**Teresa Cristina**





Marari



# Araritagüba



# Reserva Raposo





# Reserva Raposo



# Reserva Raposo





# Reserva Raposo



# Marquês de São Vicente





# João Simão de Castro - Canápolis



# Cineasta Alberto Cavalcanti





Carioca



# Nossa Sra do Sabará





**Nossa Sra do Sabará**



**Prof. Rubens Gomes**





## **Programa de Metas - Meta 12.2**

**Requalificar 310,6 km de ciclovias / ciclofaixas**

## Meta 12.2 – Requalificar 310,6 km de ciclovias / ciclofaixas

	Previsão	A iniciar	Obras	Sinalização	Entregue
SMT / Programa de recape - ciclofaixa	171.163	1.326	7.717	5.825	156.295
ata SMT - ciclovia	119.999	42.905	38.355	6.704	32.035
A contratar	19.438	19.438	-	-	-
TOTAL	310.600	63.669	46.072	12.529	188.330

60,6%

79,8%



## Fotos de algumas das requalificações realizadas em novembro

# Cohab Raposo Tavares + Educandário





# Cohab Raposo Tavares + Educandário





**Gal Edgar Facó**



**Gal Edgar Facó**



**Braz Leme**





**Braz Leme**



# Caminho Verde (Radial Leste)





**Líbero Badaró**





Líbero Badaró





# Boa Vista



## Praça da Sé / Benjamin Constant





**Ministro Petrônio Portela /  
ciclofaixa Freguesia do Ó**



## Prioridades regionais - Leste



# Projeto Capitão Pacheco e Chaves

Conexão da Anhaia Mello com a Patriotas

Execução via PPP da Habitação

Execução em  
2020 via  
contratos da  
PPP da  
Habitação

Google Earth

Image © 2020 Maxar Technologies



CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
MOBILIDADE E  
TRANSPORTES



## Proposta de estudo para conexão Radial - Aricanduva

# Planejamento para 2021





## Jacu Pêssego - prolongamento até Ragueb Chohfi

Em estudo.

Necessidade de término das obras da ciclovia do Monotrilho.

Estudar conexão com a ciclovia da Marginal Projetada.

# Planejamento para 2021

Google Earth

Image © 2020 Maxar Technologies

## Prioridades regionais - Oeste



# Bloqueio da ciclofaixa da Romão Gomes:

Contato com o Subprefeito do Butantã (Paulo Victor) no dia 23/11, que se comprometeu de verificar a situação;

Será feita uma vistoria no local juntamente com o coletivo Bike Zona Oeste no dia 10/12;

## Prioridades regionais - Norte



## Prolongamento da Luiz Dumont Villares

Luiz Dumont Villares  
Dr Antônio Maria Laet  
Manuel Gaya  
Sena

Execução em  
2020 via  
contratos da  
PPP da  
Habitação

Google Earth

Image © 2020 Maxar Technologies

## Prioridades regionais - Sul



## Conexão da Paula Ney por meio da Dr José de Queiroz Aranha

# Planejamento para 2021



Google Earth

© 2020 Google  
Image © 2020 Maxar Technologies



Conexão entre Jair Ribeiro + Interlagos trecho 2 & Lourenço Cabreira + Rio Bonito

Conexão entre Jair Ribeiro + Interlagos trecho 2 & Lourenço Cabreira + Rio Bonito



# Planejamento para 2021



## Manuel Alves Soares

Conexão entre Lourenço Cabreira e Sesc Interlagos



## Planejamento para 2021



CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
MOBILIDADE E  
TRANSPORTES

## Vistorias / reuniões com CTB



<b>Ciclofaixa / ciclovia vistoriada</b>	<b>Motivo</b>	<b>Encaminhamento</b>
Domingos de Moraes	Sugestões da CTB para melhoria da infraestrutura cicloviária	Correções necessárias enviadas ao PGT para execução
Terminal Varginha	Solicitação da CTB de conexão da ciclovia Teotônio Vilela ao terminal	Revisão de projeto realizada. Execução de trecho em calçada programada com equipes próprias da SMSUB
Hélio Pellegrino + Berrini + Chucri Zaidan	Sugestões da CTB de melhoria na sinalização e pequenas obras de geometria.	Em estudo instalação de piso antiderrapante na Berrini. Obras de geometria programadas com equipes próprias da SMSUB
Condessa de S. Joaquim e outras na região	Insegurança identificada na ciclofaixa (área de esquina com invasão)	Projeto em revisão para que correções sejam realizadas na sinalização.
Cambuci (Rua do Glicério)	Insegurança identificada e falta de conexão (canteiro interrompe ciclofaixa)	Projeto em revisão para que correções sejam realizadas
Cohab Raposo Tavares	Informação sobre retirada da ciclofaixa	Ciclofaixa em requalificação, juntamente com Educandário

Ciclofaixa / ciclovia vistoriada	Motivo	Encaminhamento
Atlântica / Parque Guarapiranga	Sugestões de melhoria para promoção de conexão	A ciclovia será requalificada Conexões serão estudadas
Caminho Verde (Radial Leste)	Estudar possibilidade de requalificação	Requalificação já em execução
Eng Caetano Álvares (trechos de ciclovia)	Reclamação sobre condições de alguns trechos de ciclovia	Requalificação será realizada
Aricanduva	Melhorias de segurança nas travessias e conexão com Radial Leste	Projeto será revisado para melhoria das travessias + será agendada reunião específica para projeto de conexão com Radial
<b>Sumaré</b>	<b>Segurança da ciclovia</b>	<b>Em estudo possibilidade de implantação de ciclofaixa ao lado do canteiro para evitar conflitos com pedestres</b>



Ciclofaixa / ciclovia vistoriada	Motivo	Encaminhamento
Jacu Pêssego	Segurança da ciclofaixa + falta de conexão + travessias	Projeto de ciclofaixa será objeto de estudo para revisão.  Será feito projeto de segurança para a via (Via Segura / Jacu Pêssego Segura)
Pedro de Toledo	Retomada de projeto inicialmente previsto	Análise do plano urbano da Unifesp x projeto da ciclofaixa
Ricardo Jafet	Segurança da ciclofaixa (conversões e falta de gradil em algumas partes)	Projeto será encaminhado para revisão / encaminhamento dos locais com gradil faltando à equipe de Sinalização da CET

Reunião com representantes da Zona Leste no dia 25/11/2020 para apresentação de propostas de pequenas e grandes conexões para a região

<b>Próximas vistorias</b>	<b>Data programada</b>
Cidade Dutra / Interlagos	30/11/2020
Viaduto Grande São Paulo	03/12/2020
Romão Gomes + Morumbi	10/12/2020



## **Agendamento de reuniões específicas por regiões para discussão de novas propostas de conexão**

Zona Leste

Aricanduva – Radial Leste; conexões Leste - Centro

Zona Sul

São Judas - Cidade Ademar



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE E  
TRANSPORTES**